



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2023г. № 109 -п

**Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы
«Социально-инженерное обустройство объектов социальной
инфраструктуры Калтанского городского округа»
на 2020-2025 гг.» за 2022 год**

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 28.03.2023 г. № 19 -рк «Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа» на 2020-2025 гг.» за 2022 год, в целях создания необходимых условий для приведения объектов социально-инженерной инфраструктуры в соответствие с санитарными правилами и нормами и стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для обучения, воспитания подрастающего поколения, трудовой занятости работников учреждений бюджетной сферы:

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа» на 2020-2025 гг.» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Карабейникову Т.А.

Глава Калтанского
городского округа



И.Ф. Голдинов



**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

От 28.03. 2023 № 19 -рк

**Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы
«Социально-инженерное обустройство объектов социальной
инфраструктуры Калтанского городского округа»
на 2020-2025 гг.» за 2022 год**

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам Карабейниковой Т.А. «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа» на 2020-2025 гг.» за 2022 год, в целях создания необходимых условий для приведения объектов социально-инженерной инфраструктуры в соответствие с санитарными правилами и нормами и стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для обучения, воспитания подрастающего поколения, трудовой занятости работников учреждений бюджетной сферы:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа» на 2020-2025 гг.» за 2022 год и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии

Секретарь коллегии

И.Ф. Голдинов

Т.А. Верещагина

**Отчет об исполнении муниципальной программы
«Социально-инженерное обустройство объектов социальной
инфраструктуры Калтанского городского округа»
на 2020-2025 годы за 2022 год**

В 2019 году на территории Калтанского городского округа была принята муниципальная программа «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа» на 2020-2025 годы (постановление администрации Калтанского городского округа от 24.12.2019 № 293-п).

Основными целями муниципальной программы являются:

- Приведение объектов социально-инженерной инфраструктуры в соответствие с санитарными правилами и нормами, стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для обучения, воспитания подрастающего поколения, трудовой занятости работников учреждений бюджетной сферы.

Для достижения поставленных целей были реализованы задачи:

- Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов;
- Снижение ресурсных потерь при их использовании, транспортировке;
- Обеспечение условий снижения излишек и повышения качества предоставляемых услуг в бюджетной сфере;
- Модернизация объектов социальной сферы.

В рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия по ремонту учреждений МКУ Управление образования, МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление молодежной политики и спорта», МКУ «Управление по жизнеобеспечению», МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа».

На исполнение муниципальной программы в 2022 выделены денежные средства в сумме **125 392,0** тыс. рублей, в том числе за счет муниципального бюджета **123 443,0** тыс. рублей, за счет внебюджетных средств **1 949,0** тыс. рублей.

На ремонт учреждений образования в 2022 году направлено 94 363,0 тыс. рублей, в том числе:

- 93 365,** тыс. рублей – средства местного бюджета
- 998,0** тыс. рублей – внебюджетные средства.

Значительные средства были направлены:

- выполнение работ по капитальному ремонту здания для размещения образовательного учреждения МБУ ДО ДДТ – 86 680,0 тыс. руб.,

- выполнение ремонтно-восстановительных работ чаши бассейна МАДОУ Центр развития ребёнка - Детский сад «Планета детства» - 3341,0 тыс. руб.,
- текущий ремонт отопления МБОУ «СОШ № 30», ул.60 лет Октября, 19 – 1 041,0 тыс. руб.,
- выполнение работ по обследованию технического состояния зданий МБОУ «СОШ № 30», ул.60 лет Октября, 7 и МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка» – 720,0 тыс. руб.,
- текущий ремонт кровли МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка» - 519,0 тыс. руб.,
- выполнение работ по замене ворот, установка автоматики, системы контроля доступа на воротах – 418,0 тыс. руб.,
- выполнение текущего ремонта (входная группа, пол, тамбур) МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга» -300,0 тыс. руб.,
- приобретение строительных материалов учреждениями образования – 158,0 тыс. руб.,
- выполнение работ по установке заземления турникетов СКУД МБОУ СОШ № 1 – 45,0 тыс. руб.,
- выполнение работ по замене электрического щита управления на вводе в здании МБОУ «ООШ № 18» - 18,0 тыс. руб.,
- выполнение работ по обследованию здания МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка» - 30,0 тыс. руб.,
- текущий ремонт горячего и холодного водоснабжения МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка» - 27,0 тыс. руб.,
- 97,0 тыс. рублей были направлены на текущий ремонт в общеобразовательных учреждениях к началу нового учебного года.

За счет средств внебюджетных источников проведены ремонтно-восстановительные работы в дошкольных образовательных учреждениях:

- выполнение работ по замене ворот, установка автоматики, системы контроля доступа на воротах (МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга», МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик», МАДОУ Центр развития ребёнка - Детский сад «Планета детства») – 754,0 тыс. руб.
- текущий ремонт освещения МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» - 33,0 тыс. руб.,
- текущий ремонт отопления и замена унитазов в сан. узлах МАДОУ Центр развития ребёнка - Детский сад «Планета детства» на сумму – 76,0 тыс. руб.,
- выполнение работ по гидропневматической промывке системы теплоснабжения, устранение засоров МАДОУ Центр развития ребёнка - Детский сад «Планета детства» - 15,0 тыс. руб.,
- 121,0 тыс. рублей были направлены на косметический ремонт в дошкольных образовательных учреждениях.

На ремонт учреждений культуры в 2022 году направлено 10 668,0 тыс. руб., в том числе:

- 10 067,0** тыс. рублей - средств местного бюджета
- 611,0** тыс. рублей - внебюджетные средства.

С целью создания условий для качественного предоставления культурно-

образовательных услуг проведены ремонтные работы в учреждениях культуры. За счет бюджетных источников реализованы следующие мероприятия:

- текущий ремонт торцевой стены, теплового узла, розлива холодного водоснабжения по подвальному помещению МБУ ДК «Прогресс» - на сумму 732,0 тыс. руб.;

- проведен текущий ремонт крыльца и облицовка колонн, потолка центрального входа, наружного водоснабжения МБУ ДК «Энергетик» - на сумму 1400,0 тыс. руб.

На проведение ремонтных работ в здании МБУ ВЗ «Музей» КГО в отчетном периоде из бюджета выделено 7 935,0 тыс.руб. Средства направлены на:

- проведение экспертизы, разработка документации по перепланировке и переустройству помещения – 278,0 тыс. руб.;

- демонтаж перегородок, пола (цементной стяжки) и металлических труб, ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения в помещении – 1435,0 тыс. руб.;

- монтаж вентиляции, кондиционеров в помещении – 762,0 тыс. руб.;

- текущий ремонт помещений (побелка потолков, стен, устройство переходов) в связи с расширением площадей - 3714,0 тыс. руб.;

- выполнение электромонтажных работ и приобретение материалов для этих работ – 727,0 тыс. руб.;

- разработка рабочей документации системы «Автоматической пожарной сигнализации (АПС), для системы «Оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), системы «Охранной сигнализации», системы «Автоматического пожаротушения» (АПТ) – 230,0 тыс. руб.;

- текущий ремонт помещения, стен фасада, санузла и установка двери ПВХ– 1203,0 тыс. руб.

Детские школы искусств провели ремонтно-восстановительные работы за счет внебюджетных источников. Объем выполненных работ составил 211,0 тыс.руб. Средства направлены на:

- приобретение стройматериалов для проведения текущего ремонта в МБУ ДО «ДШИ № 42» на сумму - 49,0 тыс. руб.;

- приобретение строительных материалов, сантехники МБУ ДО «ДШИ № 43» на сумму - 135,0 тыс. руб.;

- замена приборов отопления, приобретение строительных материалов для проведения косметического ремонта помещений МБУ ДО «ДШИ №37» - 27,0 тыс. руб..

В зданиях культурно-досуговых учреждениях за счет внебюджетных средств проведены ремонтно-восстановительные работы на сумму 400,0 тыс.руб.

МБУ ДК «Прогресс» на приобретение строительных материалов для проведения текущего ремонта кровли и торцевой стены направили - 248,0 тыс. руб.

МБУ ДК «Энергетик» на проведение текущего ремонта холодного водоснабжения, сплит-системы направили – 152,0 тыс. руб.;

С целью улучшения условий для занятий спортом детей и взрослых Калтанского городского округа **на проведение ремонтных работ в спортивных учреждениях в 2022 году направлено 6 558,0 тыс. руб., в том числе:**

- средства местного бюджета - **6 456,0 тыс. руб.;**

- внебюджетные источники – 102,0 тыс. руб.

Проведены ремонтно-восстановительные работы в МАУ «Стадион Энергетик» на сумму 6 075,0 тыс.руб. Средства выделены из местного бюджета и направлены на:

- проведение капитального ремонта кровли здания, крыши пристройки, текущему ремонту цоколя здания спортивного зала;
- на замену системы освещения, ремонту отопления в спортивном зале;
- на проведение текущего ремонта спортивного зала.

В зданиях МБФСУ «КСШ» в 2022 году объем выполненных ремонтно-восстановительных составил 409,0 тыс.руб., в т.ч. 103,0 тыс.руб. направлено из внебюджетного источника. За счет выделенных средств проведены работы по устройству газона на территории школы, в спортивном зале по адресу п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 30 произведен ремонт розлива отопления в раздевалке и подвале.

На буксировочной канатной дороге, расположенной в СТК «Гора Солнечная», в 2022 году выполнены работы по монтажу электроснабжения в пункте проката спортивного инвентаря.

В рамках программных мероприятий в 2022 году были приобретены строительные материалы и проведен текущий ремонт кровли здания гаража МБУ «Автотранспорт» КГО. Объем выполненных работ составил 518,0 тыс.руб. Источником финансирования являлся местный бюджет.

На проведение ремонтных работ в здании МАУ «Песч-Центр г. Калтан» из местного бюджета выделено 1310,0 тыс.руб. Средства были направлены на монтаж вентиляции, выполнены работы по текущему ремонту козырька, крыльца, произведен текущий ремонт в помещениях.

Средства, выделенные из местного бюджета на проведение ремонтных и восстановительных работ муниципального имущества казенных учреждений в размере 5 482,0 тыс.руб. направлены на:

- текущий ремонт в зданиях муниципальной собственности по ул.Горького, 14; пр. Мира, 53;
- ремонт труб ХВС и ГВС в здании администрации п.Малиновка;
- ремонт дымоходной трубы в котельной администрации, ремонт складских помещений с. Сарбала;
- ремонт кровли здания п. Малиновка, 60 лет Октября, 1;
- установка двери по пр. Мира, 39;
- текущий ремонт электроснабжения, прочистка канализации и монтаж видеонаблюдения проведен по ул. Дзержинского, 28;
- проведены демонтажные работы, текущий ремонт электроснабжения в помещениях, прокладка системы ОПС, системы телефонизации ЛВС 38, монтаж системы видеонаблюдения в здании по ул. Горького, 38
- текущий ремонт системы отопления, ГВ, ХВ; замена розлива отопления Комсомольская, 67
- ремонт помещений в здании по ул. Комсомольская, 63, ремонт фасада проведен по ул. Комсомольская, 63.

На разработку проектно-сметной документации для объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта в 2022 году направлено из местного бюджета 5 246,2 тыс.руб. Средства направлены на оплату услуг по:

1. Разработке документации по перепланировке помещения МБУ ВЗ "Музей".
2. Разработка проектно-сметной документации по объекту "Здание средней общеобразовательной школы № 1 с бассейном на 1000 учащихся».
3. Разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ ООШ № 18.
4. Проведению комплекса геодезических работ в отношении земельного участка под строительство "Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом" по адресу: г.Калтан, район жилого дома № 44 по ул.Дзержинского.
5. Выполнению рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт кровли здания спортивного зала МАУ "Стадион Энергетик».
6. Оказанию услуг по экспертизе проектно-сметной документации.

В 2022 году в рамках мероприятия муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области – Кузбасса» государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» были продолжены работы по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ № 30» корпуса № 3, расположенного по адресу: п. Малиновка, ул. 60 лет Октября. 7.

Соглашение между министерством строительства Кузбасса и администрацией Калтанского городского округа заключено на условиях софинансирования. В соответствии с данным Соглашением в 2022 году на реализацию мероприятия из местного бюджета выделено 999,7 тыс. руб.

Программные мероприятия 2022 года реализованы в полном объеме. Выполнение составляет более 100 %.

**Отчет об объемах и источниках финансирования муниципальной программы
«Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского
городского округа» на 2020-2025 годы за 2022 год**

Направление деятельности	Источник финансирования	Плановое значение, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Фактическое значение (кассовое исполнение), тыс. руб.	Учреждение
Проведение ремонтных и восстановительных работ в учреждениях образования	Всего	223,2	94 363,0	94 326,5	
	местный бюджет	223,2	93 364,6	93 328,1	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	998,4	998,4	
Косметический ремонт образовательных учреждений	Всего	223,2	92,6	70,1	Образовательные учреждения
	местный бюджет	223,2	92,6	70,1	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Заземление турникета	Всего	0,0	45,2	45,2	МБОУ «СОШ № 1»
	местный бюджет		45,2	45,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	42,1	42,1	МАОУ «СОШ № 2»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		42,1	42,1	
Замена электрического щита управления	Всего	0,0	17,6	17,6	МБОУ «ООШ № 18»
	местный бюджет		17,6	17,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания	Всего	0,0	690,3	690,3	МБОУ «СОШ № 30»
	местный бюджет		690,3	690,3	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт СКУД	Всего	0,0	42,3	42,3	МБОУ «СОШ № 30»
	местный бюджет		42,3	42,3	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт труб отопления	Всего	0,0	1 040,6	1 040,6	МБОУ «СОШ № 30»
	местный бюджет		1 040,6	1 040,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				

Обследование технического состояния здания	Всего	0,0	30,0	30,0	МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка»
	местный бюджет		30,0	30,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Замена ворот	Всего	0,0	77,7	77,7	МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка»
	местный бюджет		77,7	77,7	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт кровли	Всего	0,0	508,7	508,7	МБДОУ Детский сад № 1 «Росинка»
	местный бюджет		508,7	508,7	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Замена ворот, установка автоматики, системы контроля доступа на воротах	Всего	0,0	492,0	492,0	МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»
	местный бюджет		0,0		
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		492,0	492,0	
Выполнение текущего ремонта (входная группа, пол, тамбур)	Всего	0,0	300,0	300,0	МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»
	местный бюджет		300,0	300,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Замена радиаторов отопления	Всего	0,0	14,4	14,4	МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		14,4	14,4	
Замена ворот	Всего	0,0	69,6	69,6	МБДОУ Детский сад № 7 «Солнышко»
	местный бюджет		69,6	69,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	12,0	12,0	МБДОУ Детский сад № 7 «Солнышко»
	местный бюджет		12,0	12,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	7,0	7,0	МБДОУ Детский сад № 10 «Солнышко»
	местный бюджет		7,0	7,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				

Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	17,6	16,9	МБДОУ Детский сад № 11 «Березка»
	местный бюджет		5,0	4,3	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		12,6	12,6	
Замена ворот	Всего	0,0	83,2	83,2	МАДОУ Детский сад № 12 «Березка»
	местный бюджет		83,2	83,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт трубопровода	Всего	0,0	18,6	18,6	МАДОУ Детский сад № 12 «Березка»
	местный бюджет		18,6	18,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	9,0	9,0	МАДОУ Детский сад № 12 «Березка»
	местный бюджет		9,0	9,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Установка автоматических ворот	Всего	0,0	131,0	131,0	МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка»
	местный бюджет		131,0	131,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	22,0	22,0	МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка»
	местный бюджет		22,0	22,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение сантехники, фурнитуры на окна	Всего	0,0	2,9	2,9	МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		2,9	2,9	
Ремонт труб водоснабжения	Всего	0,0	27,1	27,1	МБОУ Детский сад № 24 «Белочка»
	местный бюджет		27,1	27,1	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	9,0	5,2	МБОУ Детский сад № 24 «Белочка»
	местный бюджет		9,0	5,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	9,0	4,3	МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик»
	местный бюджет		9,0	4,3	

	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт ворот, установка автоматических ворот	Всего	0,0	167,0	167,0	МБДОУ Детский сад № 37 «Семицветик»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		167,0	167,0	
Текущий ремонт освещения	Всего	0,0	33,1	33,1	МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		33,1	33,1	
Замена ворот	Всего	0,0	56,6	56,6	МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка»
	местный бюджет		56,6	56,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	70,4	65,6	МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка»
	местный бюджет		33,4	28,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		37,0	37,0	
Замена унитазов, замена стояков отопления	Всего	0,0	75,7	75,7	МАДОУ Центр раз-вития ребёнка - Детский сад «Планета детства»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		75,7	75,7	
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	12,8	12,8	МАДОУ Центр раз-вития ребёнка - Детский сад «Планета детства»
	местный бюджет		5,0	5,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		7,8	7,8	
Установка автоматических ворот	Всего	0,0	94,9	94,9	МАДОУ Центр раз-вития ребёнка - Детский сад «Планета детства»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		94,9	94,9	
Услуги по гидropневманической промывке системы теплоснабжения, устранение засоров	Всего	0,0	14,8	14,8	МАДОУ Центр раз-вития ребёнка - Детский сад «Планета детства»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		14,8	14,8	
Ремонтно-восстановительные работы чаши бассейна	Всего	0,0	3 341,0	3 341,0	МАДОУ Центр раз-вития ребёнка - Детский сад «Планета детства»
	местный бюджет		3 341,0	3 341,0	
	областной бюджет				

	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Монтажные работы	Всего	0,0	4,1	4,1	МАДОУ Центр раз-вития ребёнка - Детский сад «Планета детства»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		4,1	4,1	
Капитальный ремонт здания для размещения образовательного учреждения	Всего	0,0	86 681,1	86 681,1	МБОУ ДО ДДТ
	местный бюджет		86 681,1	86 681,1	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Проведение ремонтных и восстановительных работ в учреждениях культуры	Всего	0,0	10 677,9	10 677,9	
	местный бюджет	0,0	10 067,3	10 067,3	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	610,6	610,6	
Текущий ремонт	Всего	0,0	48,9	48,9	МБУ ДО ШИ № 42
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		48,9	48,9	
Приобретение оборудования для ворот	Всего	0,0	8,0	8,0	МБУ ДО ШИ № 43
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		8,0	8,0	
Приобретение сантехники	Всего	0,0	4,6	4,6	МБУ ДО ШИ № 43
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		4,6	4,6	
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	122,7	122,7	МБУ ДО ШИ № 43
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		122,7	122,7	
Замена приборов отопления	Всего	0,0	26,8	26,8	МБУ ДО ШИ № 37
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		26,8	26,8	
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	67,3	67,3	МБУ ДК «Прогресс»
	местный бюджет				

	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		67,3	67,3	
Ремонт крыши здания и наружной стены здания	Всего	0,0	790,8	790,8	МБУ ДК «Прогресс»
	местный бюджет		609,8	609,8	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		181,0	181,0	
Установка теплового узла	Всего	0,0	122,0	122,0	МБУ ДК «Прогресс»
	местный бюджет		122,0	122,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Замена труб холодного водоснабжения, текущий ремонт наружного водопровода	Всего	0,0	286,1	286,1	МБУ ДК «Энергетик»
	местный бюджет		154,7	154,7	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		131,4	131,4	
Установка металлического люка на вводе водоснабжения	Всего	0,0	13,2	13,2	МБУ ДК «Энергетик»
	местный бюджет		13,2	13,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	422,2	422,2	МБУ ДК «Энергетик»
	местный бюджет		402,3	402,3	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		19,9	19,9	
Косметический ремонт фасада здания	Всего	0,0	171,7	171,7	МБУ ДК «Энергетик»
	местный бюджет		171,7	171,7	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Ремонт входной группы	Всего	0,0	658,2	658,2	МБУ ДК «Энергетик»
	местный бюджет		658,2	658,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт помещений (побелка потолков, стен, устройство переходов) в связи с расширением площадей	Всего	0,0	4 935,9	4 935,9	МБУ ВЗ «Музей»
	местный бюджет		4 935,9	4 935,9	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				

	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	507,7	507,7	МБУ ВЗ «Музей»
	местный бюджет		495,5	495,5	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		12,2	12,2	
Монтаж вентиляции	Всего	0,0	553,2	553,2	МБУ ВЗ «Музей»
	местный бюджет		553,2	553,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Услуги по разработке рабочей документации	Всего	0,0	230,0	230,0	МБУ ВЗ «Музей»
	местный бюджет		230,0	230,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Проведение демонтажных работ	Всего	0,0	234,2	234,2	МБУ ВЗ «Музей»
	местный бюджет		234,2	234,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Ремонт системы отопления, водоснабжения и водоотведения	Всего	0,0	1 200,5	1 200,5	МБУ ВЗ «Музей»
	местный бюджет		1 200,5	1 200,5	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Строительно-техническая экспертиза нежилого здания	Всего	0,0	74,0	74,0	МБУ ВЗ «Музей»
	местный бюджет		74,0	74,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт фасада здания	Всего	0,0	212,1	212,1	МБУ ВЗ «Музей»
	местный бюджет		212,1	212,1	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Проведение ремонтных и восстановительных работ в учреждениях молодёжной политики и спорта	Всего	0,0	6 558,0	6 558,0	
	местный бюджет	0,0	6 455,7	6 455,7	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	102,3	102,3	
Текущий ремонт помещений здания спортивного зала	Всего	0,0	2 849,2	2 849,2	МАУ «Стадион Энергетик»
	местный бюджет		2 849,2	2 849,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт отопления	Всего	0,0	515,7	515,7	

	местный бюджет		515,7	515,7	МАУ «Стадион Энергетик»
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт кровли здания	Всего	0,0	2581,4	2581,4	МАУ «Стадион Энергетик»
	местный бюджет		2581,4	2581,4	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	32,3	32,3	МАУ «Стадион Энергетик»
	местный бюджет		32,3	32,3	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего	0,0	16,0	16,0	МАУ «Стадион Энергетик»
	местный бюджет		16,0	16,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт наружного трубопровода	Всего	0,0	61,2	61,2	МАУ «Стадион Энергетик»
	местный бюджет		61,2	61,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Ремонт, ТО системы вентиляции	Всего	0,0	19,0	19,0	МАУ «Стадион Энергетик»
	местный бюджет		19,0	19,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Приобретение строительных материалов	Всего	0,0	6,2	6,2	МБФСУ «КСШ»
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		6,2	6,2	
Установка металлического ограждения	Всего	0,0	74,6	74,6	МБФСУ «КСШ»
	местный бюджет		74,6	74,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт помещений 1-го и 2-го этажа в здании	Всего	0,0	33,6	33,6	МБФСУ «КСШ», 60 лет Октября, 22
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		33,6	33,6	
Устройство газона	Всего	0,0	155,8	155,8	МБФСУ «КСШ», 60 лет Октября, 22
	местный бюджет		155,8	155,8	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				

	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт системы отопления в здании	Всего	0,0	130,5	130,5	МБФСУ «КСП», 60 лет Октября, 22
	местный бюджет		130,5	130,5	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Проверка достоверности определения сметной стоимости ПСД	Всего	0,0	20,0	20,0	МБФСУ «КСП», 60 лет Октября, 23
	местный бюджет		20,0	20,0	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Текущий ремонт электроснабжения в здании	Всего	0,0	62,5	62,5	МБФСУ «КСП», 60 лет Октября, 22
	местный бюджет				
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		62,5	62,5	
Проведение ремонтных и восстановительных работ муниципального имущества бюджетных учреждений	Всего	40,0	517,7	517,7	
	местный бюджет	40,0	517,7	517,7	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	
Ремонт в административных зданиях, архива	Всего	40,0	517,7	517,7	МБУ "УЗНТ КГО"
	местный бюджет	40,0	517,7	517,7	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Проведение ремонтных и восстановительных работ муниципального имущества автономных учреждений	Всего	0,0	1 309,8	1 309,8	
	местный бюджет	0,0	1 309,8	1 309,8	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	
Текущий ремонт помещений, здания	Всего	0,0	1 219,9	1 219,9	МАУ "Пресс- центр г. Калтан"
	местный бюджет		1 219,9	1 219,9	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Монтаж вентиляции	Всего	0,0	89,9	89,9	МАУ "Пресс- центр г. Калтан"
	местный бюджет		89,9	89,9	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Проведение ремонтных и восстановительных работ муниципального имущества казенных учреждений	Всего	0,0	5 482,1	5 481,1	
	местный бюджет	0,0	5 482,1	5 481,1	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	

Текущий ремонт муниципальной собственности по ул.Горького, 14	Всего	0,0	234,4	234,4	МКУ "УМИ КГО"
	местный бюджет		234,4	234,4	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
Ремонт труб ХВС и ГВС в здании администрации п.Малиновка	Всего	0,0	24,2	24,2	Администрация КГО
	местный бюджет		24,2	24,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
Ремонт дымоходной трубы в котельной администрации, ремонт складских помещений с. Сарбала	Всего	0,0	99,6	99,6	Администрация КГО
	местный бюджет		99,6	99,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
Ремонт кровли	Всего	0,0	251,9	251,9	МКУ "УМИ КГО"
	местный бюджет		251,9	251,9	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
Ремонт помещения здания пр. Мира, 53	Всего	0,0	808,7	808,7	Администрация КГО
	местный бюджет		808,7	808,7	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
Установка двери по пр. Мира, 39	Всего	0,0	61,4	61,4	Администрация КГО
	местный бюджет		61,4	61,4	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
Прочистка канализации по ул. Дзержинского, 28	Всего	0,0	7,4	7,4	МКУ "УМИ КГО"
	местный бюджет		7,4	7,4	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
Текущий ремонт электроснабжения, электрощитовой	Всего	0,0	437,6	437,6	МКУ "УМИ КГО"
	местный бюджет		437,6	437,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
Текущий ремонт, демонтажные работы в помещениях по ул. Горького, 38	Всего	0,0	1 375,6	1 374,6	МКУ "УМИ КГО"
	местный бюджет		1 375,6	1 374,6	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
Текущий ремонт системы отопления, ГВ, ХВ	Всего	0,0	303,0	303,0	МКУ "УМИ КГО"
	местный бюджет		303,0	303,0	

	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Прокладка системы ОПС, системы телефонизации ЛВС	Всего	0,0	565,3	565,3	МКУ "УМИ КГО"
	местный бюджет		565,3	565,3	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Монтаж системы видеонаблюдения	Всего	0,0	289,7	289,7	МКУ "УМИ КГО"
	местный бюджет		289,7	289,7	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Ремонт помещений в здании по ул. Комсомольская, 63, ремонт фасада	Всего	0,0	1 023,3	1 023,3	МКУ «УпЖ ГКО»
	местный бюджет		1 023,3	1 023,3	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Проектно-сметная документация для объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта	Всего	0,0	5 483,9	5 483,9	Муниципальные бюджетные учреждения КГО
	местный бюджет		5 246,2	5 246,2	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники		237,7	237,7	
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям)	Всего	0,0	999,7	999,7	
	местный бюджет	0,0	999,7	999,7	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	
Строительство, капитальный ремонт МБОУ СОШ № 30	Всего	0,0	999,7	999,7	МБОУ СОШ № 30
	местный бюджет		999,7	999,7	
	областной бюджет				
	федеральный бюджет				
	иные не запрещенные законодательством источники				
Всего по муниципальной программе «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа»	Всего	263,2	125 392,1	125 354,6	
	местный бюджет	263,2	123 443,1	123 405,6	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	1 949,0	1 949,0	

Целевые индикаторы программы

№ п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое исполнение за 2020г.	Фактическое исполнение за 2021 г.	Планируемый показатель на 2022 г.	Фактическое исполнение за 2022 г.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель: создание комфортных условий для оказания комплексных услуг населению в соответствии со стандартами качества.										
Задачи: 1. Модернизация объектов социального сектора с целью предоставления условий для оказания качественных услуг населению; 2. Снижение износа основных фондов; 3. Обеспечение рационального использования ресурсов; 4. Снижение издержек производства и себестоимости услуг										
1.	«Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры программы с целью снижения износа	2020-2025 гг.	Количество объектов, в которых были проведены ремонтные работы	шт.	6	24	24	30	100	